Rahmenterminplan
Friedrich-Ebert-Schule_alle Projektphasen

Stand: 25.10.2019

Mariano Rincón Architekt BDA

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Dauer
1	**Phase I_Auslagerung (Umzug schulintern)**	**24.01.19**	**03.07.20**	**377 Tage**
2	Kickoff	24.01.19	24.01.19	0 Tage
3	LPH 1-4	24.01.19	26.07.19	132 Tage
4	Kostenberechnung (Abgabe)	26.07.19	26.07.19	0 Tage
5	Plausibilitätsprüfung / Ausführungsvorlage	26.07.19	30.08.19	26 Tage
6	Plausibilitätsprüfung / Ausführungsvorlage (Ergänzung)	30.09.19	30.09.19	0 Tage
7	Ergebnis Plausibilitätsprüfung	14.10.19	14.10.19	0 Tage
8	Stadtverordnetenversammlung (Sitzung)	12.12.19	12.12.19	0 Tage
9	Beauftragung LPH 5-7 (WiBau, Planer)	12.12.19	22.01.20	30 Tage
10	LPH 5-7	23.01.20	18.03.20	40 Tage
11	Vergabe	19.03.20	15.04.20	20 Tage
12	Osterferien 2020	06.04.20	17.04.20	10 Tage
13	Umbaumaßnahmen (während der Osterferien)	06.04.20	17.04.20	10 Tage
14	schulinterner Umzug	20.04.20	03.07.20	55 Tage
15	Fertigstellung Auslagerung	03.07.20	03.07.20	0 Tage
16				
17	**Neue Medienversorgung FES (FW, S, TW)**	**20.04.20**	**06.07.20**	**55 Tage**
18	Umrüstung Werkstattgebäude und Bestand für FW	20.04.20	29.06.20	51 Tage
19	Bereitstellung Hausanschlüsse FES Bestand + Neubau + Werkstatt	29.06.20	29.06.20	0 Tage
20	Umschluß FES Bestand + Werkstatt	29.06.20	06.07.20	5 Tage
21	Fertigstellung	06.07.20	06.07.20	0 Tage
22				
23	**Phase II_Teilabbruch**	**24.01.19**	**14.08.20**	**407 Tage**
24	Kickoff	24.01.19	24.01.19	0 Tage
25	LPH 1-4	11.04.19	23.10.19	139 Tage
26	Kostenberechnung (Abgabe)	26.07.19	26.07.19	0 Tage
27	Plausibilitätsprüfung / Ausführungsvorlage	26.07.19	30.08.19	26 Tage
28	Plausibilitätsprüfung / Ausführungsvorlage (Ergänzung)	30.09.19	30.09.19	0 Tage
29	Ergebnis Plausibilitätsprüfung	14.10.19	14.10.19	0 Tage
30	Bauantrag (Abgabe)	23.10.19	23.10.19	0 Tage
31	Baugenehmigung	23.10.19	08.04.20	121 Tage
32	Stadtverordnetenversammlung (Sitzung)	12.12.19	12.12.19	0 Tage
33	Beauftragung LPH 5-7 (WiBau, Planer)	12.12.19	22.01.20	30 Tage
34	LPH 5-7	23.01.20	15.04.20	60 Tage
35	Vergabe	16.04.20	13.05.20	20 Tage
36	Teilabbruch + Wiederherstellung (SF 2020)	06.07.20	14.08.20	30 Tage
37	Fertigstellung	14.08.20	14.08.20	0 Tage
38				
39	**Phase III_Neubau**	**24.01.19**	**18.08.23**	**192 Tage**
40	Kickoff	24.01.19	24.01.19	0 Tage
41	LPH 1-4	11.04.19	23.10.19	139 Tage
42	Abgabe Kostenberechnung	26.07.19	26.07.19	0 Tage
43	Plausibilitätsprüfung/Ausführungsvorlage	26.07.19	30.08.19	26 Tage
44	Plausibilitätsprüfung / Ausführungsvorlage (Ergänzung)	30.09.19	30.09.19	0 Tage
45	Ergebnis Plausibilitätsprüfung	14.10.19	14.10.19	0 Tage
46	Bauantrag (Abgabe)	23.10.19	23.10.19	0 Tage
47	Baugenehmigung	23.10.19	08.04.20	121 Tage
48	Stadtverordnetenversammlung (Sitzung)	12.12.19	12.12.19	0 Tage
49	Beauftragung LPH 5-7 (WiBau, Planer)	12.12.19	22.01.20	30 Tage
50	LPH 5-7	23.01.20	17.06.20	105 Tage
51	Vergabe	16.04.20	19.08.20	90 Tage
52	Sommerferien 2020	06.07.20	14.08.20	30 Tage
53	Bauzeit	24.08.20	22.07.22	500 Tage
54	Sommerferien 2022	25.07.22	02.09.22	30 Tage
55	Medienversorgung Neubau (Leitungsverlegung+Anschluß)	25.07.22	02.09.22	30 Tage
56	Wiederherstellung Feuerwehrzufahrt	15.08.22	02.09.22	15 Tage
57	Fertigstellung Gebäude	02.09.22	02.09.22	0 Tage
58	Ausstattung	05.09.22	21.10.22	35 Tage
59	Herbstferien 2022	24.10.22	28.10.22	5 Tage
60	schulinterner Umzug	05.09.22	28.10.22	40 Tage
61	Restarbeiten Außenanlagen	29.05.23	18.08.23	60 Tage
62	Fertigstellung Außenanlagen	18.08.23	18.08.23	0 Tage
63				
64	**Phase IV_Abbruch**	**24.01.19**	**26.05.23**	**132 Tage**
65	Kickoff	24.01.19	24.01.19	0 Tage
66	LPH 1-4	24.01.19	29.05.19	90 Tage
67	Kostenberechnung (Abgabe)	26.07.19	26.07.19	0 Tage
68	Plausibilitätsprüfung/Ausführungsvorlage	26.07.19	30.08.19	26 Tage
69	Plausibilitätsprüfung / Ausführungsvorlage (Ergänzung)	30.09.19	30.09.19	0 Tage
70	Ergebnis Plausibilitätsprüfung	14.10.19	14.10.19	0 Tage
71	Bauantrag (Abgabe)	10.01.22	10.01.22	0 Tage
72	Baugenehmigung	10.01.22	04.04.22	61 Tage
73	Stadtverordnetenversammlung (Sitzung)	12.12.19	12.12.19	0 Tage
74	Beauftragung LPH 5-7 (WiBau, Planer)	12.12.19	22.01.20	30 Tage
75	LPH 5-7	05.04.22	30.05.22	40 Tage
76	Vergabe	31.05.22	27.06.22	20 Tage
77	Bauzeit	31.10.22	26.05.23	150 Tage
78	Fertigstellung Abbruch	26.05.23	26.05.23	0 Tage