W!Bau Gesellschaft mbH

Grundschule in Wiesbaden
Bierstadt

dirschl.federle _architekten

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**GS BI Neubau Grundschule Bierstadt**	**305 Tage**	**Mon 23.09.24**	**Die 16.12.25**	
2	**Baustelleneinrichtung / Rohbau**	**220 Tage**	**Die 19.11.24**	**Mit 15.10.25**	
3	Vorhaltung Containeranlagen	220 Tage	Die 19.11.24	Mit 15.10.25	136EE-15 Tage
4	Rissverpressung Nebenräume nach Angabe SV Flohrer	5 Tage	Mon 02.12.24	Mon 09.12.24	58AE
5	Rissverpressung Sporthallenboden nach Angabe SV Flohrer	5 Tage	Mon 14.07.25	Mon 21.07.25	59AE
6	**Gerüstbau**	**138 Tage**	**Mon 23.09.24**	**Mit 16.04.25**	
7	BA 1 umlaufend bis auf Höhe 8m	7 Tage	Mon 23.09.24	Die 01.10.24	
8	BA 2 Aufstockung auf 12m mit Interimsanker	4 Tage	Mit 16.10.24	Mon 21.10.24	17EA-1 Tag
9	BA 3 Restaufstockung und Umankerung	5 Tage	Don 24.10.24	Mit 30.10.24	18EE
10	Aufbau Aufzug und Plattform	2 Tage	Fre 15.11.24	Die 19.11.24	9;23AE;33AE
11	Abbau Gerüst mit Ausnahme Aufzug	10 Tage	Don 03.04.25	Mit 16.04.25	102
12	**Holzbau**	**57 Tage**	**Mit 25.09.24**	**Don 12.12.24**	
13	Aufbau Verkehrssicheung	0 Tage	Mit 25.09.24	Mit 25.09.24	
14	Vorhaltung / Abbau Verkehrssicherung	57 Tage	Mit 25.09.24	Don 12.12.24	13
15	Aufbau Baukran	1 Tag	Die 01.10.24	Die 01.10.24	13AA+4 Tage
16	Vorbereitende Arbeiten	1 Tag	Mit 02.10.24	Mit 02.10.24	15
17	Lieferung und Montage BA 1 W+D	10 Tage	Don 03.10.24	Mit 16.10.24	16
18	Lieferung und Montage BA 2 W+D	10 Tage	Don 17.10.24	Mit 30.10.24	17
19	Lieferung und Montage BA 3 W+D	10 Tage	Don 31.10.24	Mit 13.11.24	18
20	Restarbeiten	5 Tage	Don 14.11.24	Mit 20.11.24	19
21	Einbau Deckenfüllung 1. OG	9 Tage	Mon 02.12.24	Don 12.12.24	24
22	**Heizung + Sanitär**	**203 Tage**	**Mon 18.11.24**	**Don 18.09.25**	
23	Installationsarbeiten in Dachdecke	10 Tage	Mon 18.11.24	Fre 29.11.24	19EA+2 Tage
24	Installationsarbeiten in Decken 1. OG	10 Tage	Mon 18.11.24	Fre 29.11.24	23AA
25	Rohinstallationsarbeiten	45 Tage	Don 12.12.24	Mit 26.02.25	62
26	Fertiginstallationen	50 Tage	Fre 11.07.25	Don 18.09.25	119EA-10 Tage
27	**Fußbodenheizungsverlegung**	**44 Tage**	**Mit 26.02.25**	**Mit 30.04.25**	
28	Verlegung 2. OG	10 Tage	Mit 26.02.25	Die 11.03.25	88
29	Verlegung 1. OG	10 Tage	Mit 12.03.25	Die 25.03.25	90
30	Verlegung EG	10 Tage	Mit 26.03.25	Die 08.04.25	92;29
31	Verlegung UG	10 Tage	Die 15.04.25	Mit 30.04.25	93
32	**Lüftung, RLT und MSR**	**202 Tage**	**Die 19.11.24**	**Don 18.09.25**	
33	Lüftungsdurchführungen Dach	5 Tage	Die 19.11.24	Die 26.11.24	51AE
34	Lüftungsdurchführungen Decke 1. OG	4 Tage	Mon 02.12.24	Don 05.12.24	23
35	Trassenbau Bigfoot auf Dachfläche	10 Tage	Don 09.01.25	Mit 22.01.25	55
36	Rohinstallationsarbeiten incl. Dach	55 Tage	Don 12.12.24	Mit 12.03.25	62
37	Anlieferung und Anschluss Lüftungsgerät und Kälte	10 Tage	Don 27.02.25	Mit 12.03.25	36EE
38	Fertiginstallationen	50 Tage	Fre 11.07.25	Don 18.09.25	119EA-10 Tage
39	**Elektroinstallationsarbeiten**	**202 Tage**	**Die 19.11.24**	**Don 18.09.25**	
40	Installationsarbeiten in Dachdecke	5 Tage	Die 19.11.24	Die 26.11.24	51AE
41	Installationsarbeiten in Decken 1. OG	3 Tage	Mon 02.12.24	Mit 04.12.24	23
42	Rohinstallationsarbeiten	55 Tage	Don 12.12.24	Mit 12.03.25	62
43	Fertiginstallationen	50 Tage	Fre 11.07.25	Don 18.09.25	119EA-10 Tage
44	**Blitzschutz**	**168 Tage**	**Mon 18.11.24**	**Don 31.07.25**	
45	Montage hinter Fassade	5 Tage	Mon 18.11.24	Fre 22.11.24	19EA+2 Tage
46	Restarbeiten Messungen	10 Tage	Fre 18.07.25	Don 31.07.25	38AA+5 Tage
47	**MSR**	**25 Tage**	**Fre 25.07.25**	**Don 28.08.25**	
48	Fertigmontage	25 Tage	Fre 25.07.25	Don 28.08.25	38AA+10 Tage
49	**Abdichtungsarbeiten**	**185 Tage**	**Mit 16.10.24**	**Mit 23.07.25**	
50	Lieferung und Einbau Notabläufe	1 Tag	Mit 16.10.24	Mit 16.10.24	17EE
51	Notabdichtung / Dampfsperre auch Loggien	5 Tage	Die 26.11.24	Mon 02.12.24	23EA-4 Tage
52	Produktion nach Freigabe W+M	0 Tage	Die 03.12.24	Die 03.12.24	53AE
53	Verlegung Gefälledämmung und Abdichtung	14 Tage	Die 03.12.24	Fre 20.12.24	51
54	Verlegung Dämmung und Abdichtung Loggien	7 Tage	Don 05.12.24	Fre 13.12.24	69
55	Bauteschutzmatten Verlegung	3 Tage	Mon 06.01.25	Mit 08.01.25	53
56	Montage Absturzsicherung umlaufend	5 Tage	Don 09.01.25	Mit 15.01.25	55
57	Bekiesung und Wegebau	8 Tage	Mon 27.01.25	Mit 05.02.25	35EA+2 Tage
58	Bodenplattenabdichtung Nebenräume	3 Tage	Mon 09.12.24	Don 12.12.24	63AE
59	Bodenplattenabdichtung Sporthalle	3 Tage	Mon 21.07.25	Mit 23.07.25	124
60	Abdichtung P+R Fassade an Sockelbeton	5 Tage	Don 23.01.25	Mit 29.01.25	64EA-7 Tage
61	**P+R / Einbau Fenster**	**67 Tage**	**Die 03.12.24**	**Mit 19.03.25**	
62	Fenstereinbau 2. OG	7 Tage	Die 03.12.24	Mit 11.12.24	51
63	Fenstereinbau 1. OG	7 Tage	Don 12.12.24	Fre 20.12.24	62
64	Montage Pfosten-Riegel	20 Tage	Mon 06.01.25	Fre 31.01.25	63
65	Sonnenschutz Schienenmontage	7 Tage	Mon 03.02.25	Die 11.02.25	64
66	Sonnenschutz Behangmontage	5 Tage	Mit 12.03.25	Die 18.03.25	98
67	Montage Geländerbespannung	1 Tag	Mit 19.03.25	Mit 19.03.25	66
68	Einbau Brandschutztüren Loggien	5 Tage	Mit 05.03.25	Mit 12.03.25	89AE
69	Unterkonstruktion Loggia Geländer	2 Tage	Die 03.12.24	Mit 04.12.24	62AA
70	**Bauphysikalische Prüfung / Blowerdoor**	**26 Tage**	**Mon 06.01.25**	**Mon 10.02.25**	
71	vorbereitende Arbeiten Blowerdoor 1. BA	5 Tage	Mon 06.01.25	Fre 10.01.25	63
72	Blowerdoor 1.+2. OG	1 Tag	Mon 13.01.25	Mon 13.01.25	71
73	vorbereitende Arbeiten Blowerdoor 2. BA	5 Tage	Mon 03.02.25	Fre 07.02.25	64
74	Blowerdoor EG+UG	1 Tag	Mon 10.02.25	Mon 10.02.25	73
75	**Trockenbau**	**87 Tage**	**Die 14.01.25**	**Mon 19.05.25**	
76	2. OG Stellen UK und einseitige Beplankung	12 Tage	Die 14.01.25	Mit 29.01.25	72
77	1. OG Stellen UK und einseitige Beplankung	12 Tage	Don 30.01.25	Fre 14.02.25	76
78	UG Stellen UK und einseitige Beplankung	7 Tage	Mon 17.02.25	Die 25.02.25	77
79	EG Stellen UK und einseitige Beplankung	6 Tage	Mit 26.02.25	Mit 05.03.25	78
80	2. OG Wände schließen	5 Tage	Don 13.02.25	Mit 19.02.25	25EA-10 Tage;64
81	1. OG Wände schließen	5 Tage	Don 27.02.25	Mit 05.03.25	25
82	EG Wände schließen	5 Tage	Don 06.03.25	Mit 12.03.25	81
83	UG Wände schließen	5 Tage	Don 13.03.25	Mit 19.03.25	82
84	Deckenbauarbeiten von oben nach unten	45 Tage	Don 13.03.25	Mon 19.05.25	25;36;42
85	**Estricharbeiten**	**113 Tage**	**Don 12.12.24**	**Fre 06.06.25**	
86	Vorgezogener Einbau Technikbereiche	4 Tage	Don 12.12.24	Die 17.12.24	58
87	Baustelleneinrichtung Anlieferung	3 Tage	Mon 17.02.25	Don 20.02.25	88AE
88	Verlegung Dämmung 2.OG	4 Tage	Don 20.02.25	Die 25.02.25	80
89	2. OG Einbau	4 Tage	Mit 12.03.25	Mon 17.03.25	28
90	Verlegung Dämmung 1.OG	4 Tage	Don 06.03.25	Die 11.03.25	81
91	1. OG Einbau	4 Tage	Mit 26.03.25	Mon 31.03.25	29
92	Verlegung Dämmung EG	4 Tage	Don 13.03.25	Die 18.03.25	82
93	EG Einbau	4 Tage	Mit 09.04.25	Mon 14.04.25	30
94	Verlegung Dämmung UG	2 Tage	Die 15.04.25	Mit 16.04.25	83;93
95	UG Einbau	3 Tage	Fre 02.05.25	Die 06.05.25	31
96	Aushärtezeitraum bis Belegereife	55 Tage	Die 18.03.25	Fre 06.06.25	89
97	**Fassadenbau**	**43 Tage**	**Mit 12.02.25**	**Fre 11.04.25**	
98	Montage Holzfassade	20 Tage	Mit 12.02.25	Die 11.03.25	64;65
99	WDVS TH 2 und Loggia	15 Tage	Mit 26.02.25	Die 18.03.25	98EE+5 Tage
100	Unterdecken Loggien	10 Tage	Mit 19.03.25	Die 01.04.25	99
101	Lochblechfassade	15 Tage	Mit 12.03.25	Die 01.04.25	98
102	Abnahme	1 Tag	Mit 02.04.25	Mit 02.04.25	101
103	Restarbeiten / Mangelbeseitigung	7 Tage	Don 03.04.25	Fre 11.04.25	102
104	**Tischler Innentüren**	**62 Tage**	**Die 04.03.25**	**Die 03.06.25**	
105	Profileinbau vor Estricheinbau	6 Tage	Die 04.03.25	Mit 12.03.25	89AE
106	Einbau Brandschutztüren und Verglasungen	10 Tage	Die 20.05.25	Die 03.06.25	84
107	**Metallbau Schlosser / Türelemente**	**51 Tage**	**Mon 10.03.25**	**Don 22.05.25**	
108	Schallschutzbleche	2 Tage	Mon 10.03.25	Mit 12.03.25	89AE
109	Geländermontage	15 Tage	Don 24.04.25	Don 15.05.25	93EA+5 Tage;119AE
110	Türmontage	5 Tage	Fre 16.05.25	Don 22.05.25	109
111	**Aufzugbau**	**10 Tage**	**Die 20.05.25**	**Fre 05.09.25**	
112	Montage	15 Tage	Die 20.05.25	Mit 11.06.25	84;119AE
113	Anarbeiten Portale	3 Tage	Don 12.06.25	Mon 16.06.25	112
114	SV Abnahme	1 Tag	Fre 05.09.25	Fre 05.09.25	122
115	**Fliesenarbeiten**	**30 Tage**	**Fre 16.05.25**	**Die 01.07.25**	
116	EG Küche / Abdichtung und Fliesen	25 Tage	Fre 16.05.25	Die 24.06.25	93EA+20 Tage
117	UG Nassbereiche / Abdichtung und Fliesen	15 Tage	Die 10.06.25	Die 01.07.25	95EA+20 Tage;116EE+5 Tage
118	**Malerarbeiten**	**99 Tage**	**Mon 28.04.25**	**Mit 17.09.25**	
119	Beginn nach Deckenbau	60 Tage	Mon 28.04.25	Don 24.07.25	84EA-15 Tage
120	Nacharbeiten	9 Tage	Fre 05.09.25	Mit 17.09.25	122
121	**Bodenbelagsarbeiten**	**37 Tage**	**Mit 16.07.25**	**Don 04.09.25**	
122	Beginn nach Malerarbeiten	37 Tage	Mit 16.07.25	Don 04.09.25	119EA-7 Tage
123	**Sporthalle**	**33 Tage**	**Mit 16.07.25**	**Fre 29.08.25**	
124	Einbau Bodenhülsen	3 Tage	Mit 16.07.25	Fre 18.07.25	122AA
125	Hallenboden	10 Tage	Mon 28.07.25	Fre 08.08.25	124EA+5 Tage
126	Geräteraumtore	5 Tage	Mon 11.08.25	Fre 15.08.25	125
127	Prallwände	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 29.08.25	126
128	**Tischlereinbauten Festeinbauten**	**40 Tage**	**Fre 22.08.25**	**Fre 17.10.25**	
129	Dem Boden folgen oben nach unten	30 Tage	Fre 22.08.25	Don 02.10.25	122EA-10 Tage
130	Küchenmöblierung,Anschlüsse Theke	30 Tage	Fre 05.09.25	Fre 17.10.25	122
131	**SV Abnahmen / ggf. Zwischentermine**	**24 Tage**	**Fre 19.09.25**	**Don 23.10.25**	
132	Lüftung	5 Tage	Fre 19.09.25	Don 25.09.25	43
133	ELT; SiBe, BMA	3 Tage	Mon 20.10.25	Mit 22.10.25	130
134	SV Brandschutz	1 Tag	Don 23.10.25	Don 23.10.25	133
135	**Außenanlagenbau**	**80 Tage**	**Mit 16.07.25**	**Mit 05.11.25**	
136	Außenanlagenbau	80 Tage	Mit 16.07.25	Mit 05.11.25	122AA
137	**Zielgrade**	**37 Tage**	**Mon 27.10.25**	**Die 16.12.25**	
138	Baureinigung, Abnahmen; Mangelbeseitigung	25 Tage	Mon 27.10.25	Fre 28.11.25	130EA+5 Tage
139	Abnahme Bauamt	1 Tag	Mon 01.12.25	Mon 01.12.25	138
140	Inbetriebnahme, Einweisungen	5 Tage	Mon 01.12.25	Fre 05.12.25	138
141	Endreinigung	7 Tage	Mon 08.12.25	Die 16.12.25	140
142	Beginn Schulbetrieb	0 Tage	Die 16.12.25	Die 16.12.25	141;136