LOEWER + PARTNER ARCHITEKTEN
JANOUSCHKOWETZ · MEERGANS · SCHULZ

Rahmenterminplan Altenpflegeheim Moritz-Lang-Haus Wiesbaden-Dotzheim

Anlage 5 zu SV 19-V-06-0011

Stand: 28.08.2019

	Name	Anfang	Ende	Dauer
1	**Schadstoffsanierung, Abriss Rehazentr…**	**11.11.2019, 08:00**	**18.09.2020, 1…**	**45 w**
2	LP 1 Grundlagenermittlung/Schadstoffkartierung	11.11.2019, 08:00	06.12.2019, 17:00	4 w
3	LP 3 Entwurfsplanung (Abbruchkonzept)	09.12.2019, 08:00	10.01.2020, 17:00	5 w
4	LP 4 Genehmigungsplanung	13.01.2020, 08:00	31.01.2020, 17:00	3 w
5	LP 5 Ausführungsplanung	03.02.2020, 08:00	28.02.2020, 17:00	4 w
6	LP 6 Ausschreibung	02.03.2020, 08:00	10.04.2020, 17:00	6 w
7	LP 7 Vergabe	13.04.2020, 08:00	24.04.2020, 17:00	2 w
8	**LP 8 Schadstoffsanierung/Abbruch**	**23.03.2020, 08:00**	**18.09.2020, 17:00**	**26 w**
9	Leerräumung	23.03.2020, 08:00	17.04.2020, 17:00	20 t
10	Freischalten	27.04.2020, 08:00	08.05.2020, 17:00	2 w
11	Rodungsarbeiten	27.04.2020, 08:00	08.05.2020, 17:00	2 w
12	Abbrucharbeiten Reha-Zentrum	11.05.2020, 08:00	18.09.2020, 17:00	19 w
13				
14	**Neubau Pflegeheim**	**14.01.2019, 08:00**	**14.04.2023, 1…**	**222 w**
15	**LP 3 Entwurfsplanung**	**14.01.2019, 08:00**	**03.02.2020, 17:00**	**55,2 w**
16	Entwurfsplanung Gebäudeplanung	14.01.2019, 08:00	31.10.2019, 17:00	41,8 w
17	Beschluss Aufsichtsrat AHW	21.08.2019, 08:00	21.08.2019, 17:00	1 t
18	Magistrat	17.09.2019, 08:00	17.09.2019, 17:00	1 t
19	Magistrat	01.10.2019, 08:00	01.10.2019, 17:00	1 t
20	Beschluss in Stadtverordneten-Versammlung	31.10.2019, 08:00	31.10.2019, 17:00	1 t
21	Freigabe für Entwurfsplanung durch Bauherr	04.11.2019, 17:00	04.11.2019, 17:00	0 t
22	Entwurfsplanung: Integration der Fachplanung	05.11.2019, 08:00	27.01.2020, 17:00	12 w
23	Abgabe Entwurfsplanung bei Bauherr mit Kos…	03.02.2020, 08:00	03.02.2020, 17:00	1 t
24	**LP 4 Genehmigungsplanung**	**24.02.2020, 08:00**	**14.10.2020, 17:00**	**33,6 w**
25	Bauantragsplanung	24.02.2020, 08:00	17.04.2020, 17:00	8 w
26	Vorlage Bauantrag bei Bauherr	20.04.2020, 08:00	20.04.2020, 17:00	1 t
27	Einreichung Bauantrag bei Bauaufsicht	21.04.2020, 08:00	21.04.2020, 17:00	1 t
28	Laufzeit Bauantrag	22.04.2020, 08:00	13.10.2020, 17:00	25 w
29	Baugenehmigung	14.10.2020, 08:00	14.10.2020, 17:00	1 t
30	**LP 5 Ausführungsplanung**	**20.04.2020, 08:00**	**08.01.2021, 17:00**	**38 w**
31	Werkplanung A	20.04.2020, 08:00	24.07.2020, 17:00	14 w
32	Werkplanung B	27.07.2020, 08:00	18.09.2020, 17:00	8 w
33	Werkplanung C	21.09.2020, 08:00	13.11.2020, 17:00	8 w
34	Werkplanung D	16.11.2020, 08:00	08.01.2021, 17:00	8 w
35	**LP 6 Ausschreibung**	**27.07.2020, 08:00**	**12.02.2021, 17:00**	**29 w**
36	LV-Erstellung A	27.07.2020, 08:00	21.08.2020, 17:00	4 w
37	Freigabe Bauherr	24.08.2020, 08:00	28.08.2020, 17:00	1 w
38	LV-Erstellung B	21.09.2020, 08:00	16.10.2020, 17:00	4 w
39	Freigabe Bauherr	19.10.2020, 08:00	23.10.2020, 17:00	1 w
40	LV-Erstellung C	16.11.2020, 08:00	11.12.2020, 17:00	4 w
41	Freigabe Bauherr	14.12.2020, 08:00	18.12.2020, 17:00	1 w
42	LV-Erstellung D	11.01.2021, 08:00	05.02.2021, 17:00	4 w
43	Freigabe Bauherr	08.02.2021, 08:00	12.02.2021, 17:00	1 w
44	**LP 7 Vergabe**	**31.08.2020, 08:00**	**09.04.2021, 17:00**	**32 w**
45	Laufzeit A	31.08.2020, 08:00	02.10.2020, 17:00	5 w
46	Angebotswertung & Vergabevorschlag	05.10.2020, 08:00	16.10.2020, 17:00	2 w
47	Beauftragung	19.10.2020, 08:00	23.10.2020, 17:00	1 w
48	Laufzeit B	26.10.2020, 08:00	27.11.2020, 17:00	5 w
49	Angebotswertung & Vergabevorschlag	30.11.2020, 08:00	11.12.2020, 17:00	2 w
50	Beauftragung	14.12.2020, 08:00	18.12.2020, 17:00	1 w
51	Laufzeit C	21.12.2020, 08:00	22.01.2021, 17:00	5 w
52	Angebotswertung & Vergabevorschlag	25.01.2021, 08:00	05.02.2021, 17:00	2 w
53	Beauftragung	08.02.2021, 08:00	12.02.2021, 17:00	1 w
54	Laufzeit D	15.02.2021, 08:00	19.03.2021, 17:00	5 w
55	Angebotswertung & Vergabevorschlag	22.03.2021, 08:00	02.04.2021, 17:00	2 w
56	Beauftragung	05.04.2021, 08:00	09.04.2021, 17:00	1 w
57	**LP 8 Bauausführung**	**26.10.2020, 08:00**	**14.04.2023, 17:00**	**129 w**
58	Erdbau/Rohbau	26.10.2020, 08:00	18.06.2021, 17:00	34 w
59	Gebäudehülle	21.06.2021, 08:00	18.02.2022, 17:00	35 w
60	Innenausbau	20.12.2021, 08:00	18.08.2022, 17:00	34,8 w
61	Außenanlagen	18.04.2022, 08:00	17.08.2022, 17:00	17,6 w
62	Reserve / Puffer	18.08.2022, 08:00	15.02.2023, 17:00	26 w
63	Fertigstellung	16.02.2023, 08:00	16.02.2023, 17:00	1 t
64	Inbetriebnahme	20.02.2023, 08:00	10.03.2023, 17:00	3 w
65	Umzug	13.03.2023, 08:00	14.04.2023, 17:00	5 w