

Investitionen Schulbau (2020 - 2024)		Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Bemerkung
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	IST-Ausgaben	geplante Ausgaben				
C.-v.-Ossietzky-Schule	I.03762	5.431.890 €	7.248.423 €	5.443.334,53 €	2.056.666,00 €	- €	- €	20.180.314 €	in Betrieb; Beschlossenes Baubudget: 15,8 Mio. € zzgl. 1 Mio für Fachklassenausstattung zu Baubudget = 16,8 Mio € Aktuelle Mehrkosten 5.000.000 €
Albert-Schweitzer-Schule	I.03722	6.123.301 €	5.919.506 €	5.416.931,99 €	2.514.264,00 €	- €	- €	20.100.003 €	in Betrieb; Beschlossene Baukosten: 15,4 Mio. €. Insgesamt ist mit Mehrkosten in Höhe von etwa 4.000.000 Mio. € zu rechnen.
Ursula-Wölfel-Schule	I.04357	7.191.188 €	581.344 €	49.471,59 €	100.528,00 €	- €	- €	7.922.532 €	abgeschlossen, beschlossene Gesamtkosten: 8.300.000 Euro
Wickerbach Grundschule (Rudolf-Dietz-Schule Neubau)	I.03756	8.651.733 €	2.956.231 €	416.740,12 €	1.006.505,00 €	- €	- €	13.031.209 €	Schulgebäude in Betrieb; Abriss und Fertigstellung der Außenanlagen im Sommer 2022 Bau; vermutete Mehrkosten 600.000 beschlossenes Baubudget: 12.385.000 €;
GS Nordenstadt - Turnhalle	I.04860	228.421 €	1.638.255 €	1.468.215,00 €	14.000,00 €	- €	- €	3.348.891 €	in Betrieb beschlossenes Baubudget: 3.556.000 €
GS Breckenheim - Neubau	I.04868	94.055 €	19.920 €	246.218,00 €	358.035,68 €	- €	- €	718.228 €	Baubeginn im Mai 2022; Ausführung erfolgt als Mietmodell / Im Juli 2021 sind aus dem Projekt noch Prüf- und Genehmigungsgebühren iHv 20.554,68 € von BVS angewiesen worden. Für Abrechnung Planung bisher keine Schlussrechnung durch Wibau gestellt. Grunderwerbkosten iHv 268.750 € + Ausgleich Grundstücksfond iHv 89.295,68 € in 2022
Nicht förderfähige Anteile KIP II	-	- €	- €	1.366.500,00 €	1.366.500,00 €	- €	- €	2.733.000 €	
W.-v.-Siemens-Schule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05144	- €	235.322 €	486.681,00 €	400.000,00 €	1.200.000,00 €	4.094.609 €	6.416.612 €	Finanzierung aus Ansatz "Mietzuschüsse WiBau"; Planungsprozess läuft, Bauantrag ist eingereicht; , SV Ausführung ist beschlossen; genehmigte Gesamtkosten 6.416.612 Euro
Wilhelm-Leuschner-Schule - Sanierung	I.05263	- €	- €	150.630,51 €	1.400.000,00 €	6.617.369 €		8.168.000 €	in Planung , SV geht in Kürze in den Geschäftsgang; zu genehmigende Gesamtkosten rd. 26 Mio. Euro
GS Breckenheim- Neubau Sportfeld	I.05172	19.671 €	9.529 €	- €	1.100.410 €	- €	- €	1.129.610 €	Planungskosten, SV zum Sportfeld beschlossen (18-V-52-0017), Projekt wird von 52 umgesetzt; Finanzierung 1,375 Mio. durch 40 - Fertigstellung 09/2022
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>27.740.259 €</b>	<b>18.608.530 €</b>	<b>15.044.723 €</b>	<b>10.316.909 €</b>	<b>7.817.369 €</b>	<b>4.094.609 €</b>		
<b>Budget (inkl. Überleitungen aus Vorjahren)</b>		<b>- €</b>	<b>52.522.885 €</b>	<b>47.750.355 €</b>	<b>37.505.632 €</b>	<b>31.988.724 €</b>	<b>28.971.355 €</b>		
<b>Restbudget (abzgl. Ausgaben)</b>		<b>- €</b>	<b>33.914.355 €</b>	<b>32.705.632 €</b>	<b>27.188.724 €</b>	<b>24.171.355 €</b>	<b>24.876.746 €</b>		

KIP II		Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamtkosten (investive Baukosten)	Gesamtkosten (investive Baukosten)
		Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	Ist-Ausgaben	geplante Ausgaben				
Oranienschule - Dach- und Fassadensanierung	I.05034	493.531 €	288.037 €	2.468.781,04 €	3.157.106,00 €	- €	- €	6.407.455 €	Mehrkosten durch notwendigen Abriss WC-Gebäude und Neuerrichtung in HG sowie notwendiger Ertüchtigung der Elektroversorgung, Zusatzaufnahme Lüftungsanlage und Brandschutztüren Deckung durch Umschichtung der KIP I und II Fördermittel
Wilhelm-Leuschner-Schule Dachsanierung	I.05260	319.359 €	53 €		- €	- €	- €	319.412 €	Ersatzmaßnahme zur Grundschundsche Nordenstadt Turnhalle (I.04860), da TH nicht förderfähig (Deckungen werden getauscht)
W.-Leuschner-Schule - Mensa	I.04879	69.080 €	113.387 €	1.007.043,00 €	- €	- €	- €	1.189.510 €	in Ausführung, Mehrkosten 190.000 Euro zzgl. Eigenmittel
Elly-Heuss-Schule - NaWi II. und III. BA	I.05296	470.078 €	979.193 €	188.637,61 €	343.638,00 €	- €	- €	1.981.547 €	abgeschlossen, in Abrechnung
Gutenbergschule - Ersatzneubau Turnhalle	I.05145	- €	391.204 €	728.345,00 €	4.520.000,00 €		- €	5.639.549 €	in Ausführung
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule - Mensa	I.05459	- €	66.600 €	82.208,06 €	741.637,43 €	- €	- €	890.445 €	in Ausführung, als Ersatzmaßnahme für Anton-Gruner-Schule
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>1.352.048 €</b>	<b>1.838.473 €</b>	<b>4.475.015 €</b>	<b>8.762.381 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>16.427.917 €</b>	<i>Die Summe der Fördermittel beträgt 18.577.000 €.</i>